

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICAD A	AVANCE	PORCENTAJE
QUE230202216854	2023	3	Metros Cuadrados	1100.8	1100.8	1000	90.84302326
QUE230202217230	2023	3	Metros Cuadrados	202.75	202.75	150	73.98273736
QUE230202217254	2023	3	Metros Cuadrados	168.11	168.11	0	0
QUE230202217377	2023	3	Metros Cuadrados	432.86	432.86	250	57.75539435
QUE230202218050	2023	3	Metros Cuadrados	4312.6	4312.6	3400	78.83875157
QUE230202218645	2023	3	Metros lineales	127.78	127.78	0	0
QUE230202218763	2023	3	Metros lineales	109.09	109.09	0	0
QUE230202218780	2023	3	Metros Cuadrados	3746.9	3746.9	3746.9	100
QUE230202219186	2023	3	Metros Cuadrados	2117.8	2117.8	1800	84.99386155
QUE230202219305	2023	3	Metros lineales	142.52	142.52	0	0
QUE230202219309	2023	3	Metros	430.22	430.22	300	69.73176514
QUE230202219519	2023	3	Metros	194.22	194.22	190	97.82720626
QUE230202219754	2023	3	Metros Cuadrados	6066.8	6066.8	5500	90.65734819
QUE230202220076	2023	3	Metros Cuadrados	2210.8	2210.8	0	0
QUE230202221917	2023	3	Luminaria	136	136	136	100
QUE230202221929	2023	3	Luminaria	5	5	5	100
QUE230202221933	2023	3	Piezas	4	4	4	100

LIC. IGNACIO ALBERTO FLORES PEREZ

Secretario de Tesorería y finanzas

Rubrica